

Tabela Nr 9

Wykonanie inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku

rozd.	Tytuł	plan na 30.06.2018	Wykonanie do 30.06.2018	wykonanie rzeczowe
40002	Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi (Wniesienie wkładów do spółki MPKG Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o. w Krośnie)	650 000	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Środki dla MPKG Sp. z o.o. będą przekazane po otrzymaniu dotacji z Gminy Miejsce Piastowe zgodnie z warunkami umowy
40002	Budowa sieci wodociągowej Krosno Turaszówka - Odrzykoń (Wniesienie wkładów do spółki MPKG Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o. w Krośnie)	1 000 000	0,00	Został rozstrzygnięty przetarg na realizację przedmiotowego zadania Środki dla MPKG Sp. z o.o. będą przekazane po otrzymaniu dotacji z Gminy Miejsce Piastowe zgodnie z warunkami umowy.
40002	ROD „Związkowiec” - Modernizacja wodociągów	18 000	18 000,00	Przekazano dotację dla ROD "Związkowiec" - rozliczenie środków w II półroczu
40002	ROD „Panorama” - Budowa studni głębinowej	16 000	15 744,00	Przekazano dotację dla ROD "Panorama" - rozliczenie środków w II półroczu
60004	Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego przy ul. Grodzkiej 12 w Krośnie, nr dz. 2377, obręb Śródmieście	63 000	0,00	Wykonano m.in. demontaż istniejącej wiaty przystankowej, przebudowa korony muru oporowego oraz montaż ławek/siedisk drewnianych, budowa żelbetowej platformy pod nową wiatę przystankową, zabezpieczenie skarpy za przystankiem poprzez ułożenie betonowych płyt ażurowych, remont istniejących schodów terenowych i poręczy. Kontynuacja zadania i płatności w II półroczu.
60004	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	203 499	0,00	W związku z unieważnieniem części przetargu na przebudowę zatok autobusowych na terenie miasta Krosna został ogłoszony kolejny przetarg.
60004		35 912	0,00	W chwili obecnej Gmina Miasto Krosno oczekuje na jego wyniki.
60004	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	338 725	0,00	Środki zaplanowano na zakup 52 wiat przystankowych (realizacja w II półroczu)
60004		59 775	0,00	
60004	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	24 615 289	1 148 350,00	Zadanie w trakcie realizacji; płatności - II półrocze 2018, W I półroczu 2018 został zrealizowany następujący zakres: 1) wdrożono nowe funkcjonalności oprogramowania zintegrowanego systemu nadzoru ruchu, 2) zakupiono sprzęt komputerowy, w tym: serwer komunikacyjny i WWW, serwer łączności GSM i nadzoru ruchu oraz osprzęt zajęzdniowy, 3) wykonano stronę internetową oraz aplikację mobilną.
60004		10 640 867	614 461,40	
60004	Gmina Miejsce Piastowe - Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	700 217	0,00	dotacje (środki z EFRR) dla gmin partnerskich na realizację wydatków w ramach projektu przekazane będą w II półroczu

60004	Gmina Chorkówka - Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	230 355	0,00	dotacje (środki z EFRR) dla gmin partnerskich na realizację wydatków w ramach projektu przekazane będą w II półroczu
60004	Gmina Wojaszówka - Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	795 838	0,00	
60004	Gmina Korczyn - Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	280 751	0,00	
60004	Gmina Krościenko Wyżne - Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	101 579	0,00	
60015	Przebudowa ul. Popiełuszki w Krośnie	40 000	0,00	Przetarg na realizację zadania zostanie ogłoszony w II półroczu br.
60015	Rozbudowa ul. Sikorskiego w Krośnie	80 000	0,00	Zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej.
60015	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego	215 000	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
60015	Rozbudowa ulicy Okrzei w Krośnie - II etap	10 000	0,00	Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie. W trakcie postępowanie przetargowe na zaprojektowanie kanału technologicznego na ul. Okrzei
60015	Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28	66 226	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
60015	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z budową drugiej jezdni - IV etap	400 000	228 433,17	wypłata odszkodowań za nieruchomości w dzielnicy Polanka, w tym zabudowane, pod IV etap rozbudowy dk 28
60015	Rozbudowa skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Okrzei i Legionów w Krośnie wraz z przebudową obiektów mostowych	1 000	0,00	Przetarg na wykonanie koncepcji dla zadania zostanie ogłoszony w drugim półroczu z terminem realizacji w roku 2019.
60015	Budowa drogi "G" - odcinek od ul. Witosa do ul. Bieszczadzkiej w Krośnie	1 000	0,00	Przetarg na wykonanie koncepcji dla zadania zostanie ogłoszony w drugim półroczu z terminem realizacji w roku 2019.
60015	Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna	150 000	0,00	W trakcie przygotowania OPZ. W porozumieniu z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w II półroczu br. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania.
60015	Budowa drogi "G" na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie	1 000	0,00	Zostanie ogłoszony przetarg na zadanie z terminem zakończenia w roku 2020
60015	Rozbudowa DK 28 - budowa ciągu pieszego - rowerowego w Krośnie	20 000	0,00	Zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania.
60015	Przebudowa ul. F. Chopina w Krośnie	276 600	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano ok. 60 mb chodnika.

60015	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Naftowa i Tysiąclecia w Krośnie wraz z budową kanału technologicznego	479 700	479 700,00	Zadanie zakończono. Wykonano m.in. nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (100 m2), kanalizację kablowe (2 250 m), rurociąg kablowy (2,35 km), 4 studnie kablowe dwuelementowe, studnie kablowe SKR-1 (28 szt.), przełącznice światłowodowe (2 szt.). Wybudowano sygnalizację świetlną: maszty z jedną konsolą sygnalizatorów ulicznych (8 kpl), konsole sygnalizatorów ulicznych (16 kpl), latarnie sygnalizacji świetlnej na wysięgnikach (16 szt.), sygnalizatory akustyczne (4 szt.), ekrany kontrastowe (4 szt.), przyciski dla pieszych (8 szt.), szafa ZSP-1 (1 szt.), szafa sterownicza sygnalizacji świetlnej (1 szt.), kamera wideodekcyj (4 szt.), zamontowano kamerę monitoringu
60015	Przebudowa ul. Pużaka w Krośnie	800 000	0,00	Trwają prace związane z zaprojektowaniem kanału technologicznego. Po otrzymaniu dokumentacji w II półroczu br. zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania.
60015	Budowa parkingu przy ul. R. Mielczarskiego w Krośnie	50 000	0,00	Przetarg na opracowanie dokumentacji dla zadania w trakcie przygotowania.
60015	Budowa drogi łączącej ul. Sikorskiego w Krośnie z DK 19	30 000	0,00	Zostanie zlecone wykonanie koncepcji dla zadania.
60015	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Białobrzeskiej w Krośnie	1 000	0,00	Zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania z terminem realizacji w 2019 r.
60015	Utworzenie terenu części działek nr ewid. 1213 i 1272/1	12 000	0,00	Przetarg na realizację zadania zostanie ogłoszony w drugim półroczu br.
60016	Rozbudowa ul. Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu	126 400	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
60016	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)	4 295 892	1 331 628,86	Zadanie w trakcie realizacji. Dokonano wycinki drzew niezbędnej do realizacji inwestycji, zaawansowanie prac w poszczególnych branżach wynosi: branża elektryczna i teletechniczna - 95%, gazowa - 90%, wodociągowa - 100%, kanalizacja deszczowa - 100%, przebudowa koryta potoku - 100%, umocnienie wylotów W1, W2, W3, W4 - 100%, umocnienie dna i skarp potoku - 100 %. W ramach branży drogowej wykonano: przepusty pod zjazdami na całym odcinku 100%, nawierzchnia ulicy i ścieżki rowerowej - 90%, nawierzchnia chodnika - (90%), nawierzchnia zatok autobusowych - 100 %, urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery) - 40 %, nawierzchnia zjazdów - 90%, humusowanie skarp i rowów - 95 %.

60016	Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie	3 817 000	847 961,43	Zadanie w trakcie odbioru końcowego. Wykonano prace przygotowawcze, budowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieć wodociagową, warstwy podbudowy, stabilizację gruntu, prace brukarskie, mury oporowe oraz podbudowy. Przebudowano gazociąg, Zrealizowano prace związane z budową oświetlenia ulicznego oraz z siecią energetyczną i teletechniczną, prace przy budowie muru S1, przepust stalowy (przejście dla zwierząt). Przystawiono ogrodzenia. Skarpy zostały umocnione płytami ażurowymi. Wykonano zjazdy, warstwę ścieralną jezdni na całej jej długości. Odnowiono oznakowanie pionowe i poziome ulicy.
60016	Rozbudowa ul. Polnej	100 000	0,00	Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania.
60016	Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie	25 000	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zmiana w dokumentacji technicznej.
60016	Rozbudowa ul. Klonowej w Krośnie	81 672	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
60016	Budowa ulicy na odcinku od ul. Czajkowskiego do ul. Krakowskiej w Krośnie	126 300	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie uzupełnień.
60016	Budowa drogi bocznej od ul. Popieluszki łącznie z budową parkingu w Krośnie	821 500	175 244,31	Zadanie w trakcie odbioru końcowego. Wybudowano drogę o długości 250 m łącznie z budową parkingu dla samochodów osobowych z 57 miejscami postojowymi (droga o nawierzchni z kostki brukowej (1453 m ²)), chodnik o nawierzchni z kostki brukowej (590 m ²), 57 miejsc postojowych o nawierzchni z płyt ażurowych (716 m ²), kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, zabezpieczono przewody elektroenergetyczne, przebudowano istniejące przewody teletechniczne, ocieplono istniejący wodociąg, wykonano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowanie poziome i pionowe.
60016	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie	100 000	0,00	Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania.
60016	Budowa drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema w Krośnie	94 930	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
60016	Rozbudowa ul. Kruczkowskiego w Krośnie	131 000	130 380,00	Opracowano dokumentację techniczną dla zadania.
60016	Rozbudowa ul. Ks. S. Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie	163 000	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
60016	Rozbudowa ul. Wiklinowa w Krośnie	63 800	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską	500 000	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.

60016	Budowa drogi łączącej ul. Ks. S. Decowskiego z ul. L. Kruczkowskiego w Krośnie	67 650	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
60016	Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie	124 000	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
60016	Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie	100	0,00	Przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej w trakcie rozstrzygnięcia.
60016	Budowa północnej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Krakowską a Białobrzeską	364 200	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
60016	Budowa zachodniej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Bema a Zręcińską - etap I odcinek pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Zręcińską	407 800	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
60016	Budowa sięgacza od ul. W. Pola w Krośnie	60 000	0,00	Przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania zostanie ogłoszony w II półroczu br.
60016	Budowa ścieżek rowerowych do parku rowerowego przy ul. Okrzei w Krośnie	25 000	25 000,00	Opracowano dokumentację techniczną dla zadania.
60016	Przebudowa ul. S. Batorego w Krośnie	200 000	0,00	Przetarg na realizację zadania zostanie ogłoszony w II półroczu br.
60016	Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Krośnie	52 000	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
60016	Utworzenie terenu części działek nr ewid. 1018/6 i 1018/1 – obręb Turaszówka w Krośnie	150 000	0,00	Ogłoszono przetarg na realizację zadania.
60016	Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie	107 500	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
60016	Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Krośnie	172 000	171 915,13	Zadanie zakończono. Wykonano nową nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (1815 m2), chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (12 m2) oraz krawężniki betonowe (645 m) i obrzeża betonowe (11 m).
60016	Remont nawierzchni Zespołu Staromiejskiego w Krośnie	100 000	0,00	Przetarg na realizację zadania zostanie ogłoszony w II półroczu br.
60016	Remont obiektu mostowego w ciągu ul. I. J. Paderewskiego w Krośnie	40 000	0,00	Przetarg na realizację zadania zostanie ogłoszony w II półroczu br.
60016	Remont obiektu mostowego w ciągu ul. M. Drzymały w Krośnie	40 000	0,00	Przetarg na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu mostowego w trakcie przygotowania.
60016	Rozbudowa ul. Lunaria w Krośnie łącznie w budowę kładki dla pieszych	100 000	0,00	Zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej.
60016	Budowa zjazdu z ul. Stefana Batorego do MZS Nr 4 w Krośnie	30 000	29 982,00	zadanie zrealizowane (droga dojazdowa do parkingu przy sali gimnastycznej przy MSZ Nr 4)
60016	Rozbudowa ul. Sportowej w Krośnie	1 000	0,00	Przetarg na opracowanie dokumentacji dla zadania w trakcie rozstrzygnięcia.

60016	Przebudowa ul. Bursaki w Krośnie	183 700	0,00	Zadanie zakończono. Wykonano nową nawierzchnię z mieszanek mineralno bitumicznych (1363 m2) wraz z podbudową i krawężnikami (265 m) oraz umocnieniem skarpy.
60016	Przebudowa ul. Piastowskiej w Krośnie	40 000	0,00	Został ogłoszony przetarg na realizację zadania.
60016	Przebudowa ulicy bocznej od ulicy F. Czajkowskiego w Krośnie	32 000	0,00	Przetarg na realizację zadania w trakcie przygotowania.
60016	Przebudowa ul. Parkowej w Krośnie	100 000	0,00	Został ogłoszony przetarg na realizację zadania.
60016	Przebudowa ul. Krzywej w Krośnie	192 200	0,00	Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania. Trwa procedura podpisania umowy z Wykonawcą.
60016	Przebudowa ul. św. Wojciecha w Krośnie	150 000	0,00	Przetarg na realizację zadania w trakcie przygotowania.
60016	Przebudowa ul. Prządki w Krośnie	250 000	0,00	Przetarg na realizację zadania w trakcie przygotowania.
60016	Przebudowa ul. Oficerskiej w Krośnie	180 000	0,00	Przetarg na realizację zadania w trakcie przygotowania.
60016	Rozbudowa przepustu w ciągu ul. Jesionowej w Krośnie	5 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br. po zabezpieczeniu środków finansowych przez Zarząd Dzielnicy (zadanie 50/50).
60016	Rozbudowa przepustu w ciągu ul. Krótkiej w Krośnie	5 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br. po zabezpieczeniu środków finansowych przez Zarząd Dzielnicy (zadanie 50/50).
60016	Przebudowa dr. gm. G114690R zlokalizowanej na dz. o nr ew. 1264 w m. Jedlicze ul. Kolejowa	10 000	0,00	Pomoc finansowa dla Gminy Jedlicze w ramach Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego
60016	Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Zagórz	10 000	0,00	Pomoc finansowa dla Gminy Zagórz w ramach Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego
60017	Utworzenie terenu części działki nr ew. 2968/45 przy ul. Grodzkiej w Krośnie	60 000	0,00	Przetarg na realizację zadania został unieważniony z przyczyn ekonomicznych. Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku
60017	Budowa ciągu pieszego od ul. Franciszkańskiej do ul. Fortecznej w Krośnie wraz z budową parkingu	747 400	156 544,32	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano prace przygotowawcze oraz 100 % prac związanych z przebudową sieci wodociągowej i gazociągu. Zaawansowanie prac związanych z budową ciągu pieszego i parkingu wynosi 84 % a z budową oświetlenia ulicznego (47 %).
60017	Budowa alejek rowerowo - spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie	141 000	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
60017	Budowa tras i ścieżek rowerowych na terenie miasta Krosna	100 000	0,00	Zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie koncepcji dla zadania.
60017	Utworzenie terenu działki nr ew. 231/1 przy ul. Naftowej w Krośnie	17 800	17 716,42	Zadanie zakończono. Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm wraz z obrzeżami betonowymi (111m).
60017	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Prochownia w Krośnie	100 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.

60017	Remont kładki nad rzeką Lubatówka pomiędzy ul. kard. S. Wyszyńskiego a ul. R. Traugutta w Krośnie	30 000	0,00	Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku.
60017	Remont schodów z ul. Staszica do ul. Bursaki w Krośnie	214 100	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Prace obejmują roboty związane ze skuciem powierzchni schodów, muru oporowego, podjazdu dla wózków i nierównej powierzchni masy asfaltowej, oczyszczaniem i zabezpieczeniem zbrojenia, wyrównaniem powierzchni stopni oraz muru oporowego, izolacji przeciwwilgociowej. Zostanie zamontowana pochylnia dla wózków z płyt kamiennych, okładzina schodów z żywicy i mur oporowy z dekoracyjnej masy tynkarskiej, balustrady i wymienione oprawy oświetlenia schodów.
60017	Przebudowa ulicy bocznej od ul. S. Batorego w Krośnie	80 000	0,00	Przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania zostanie ogłoszony w II półroczu br.
60017	Utworzenie terenu części działek nr ewid. 2661, 2665 i 2666 przy ul. Wojska Polskiego w Krośnie	50 000	0,00	Zadanie zakończono. Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, kostka szara (120 m2) i kolorowa (160 m2) wraz z podbudową i obrzeżami betonowymi (160 m).
60017	Utworzenie terenu części działki nr ewid. 2074/3 przy ul. Staszica w Krośnie	80 000	0,00	Przetarg na realizację zadania w trakcie przygotowania.
60017	Utworzenie części terenu działek nr ewid. 2967/1, 2967/6, 2967/12 przy ul. Grodzkiej w Krośnie	32 000	0,00	Przetarg na realizację zadania w trakcie przygotowania.
60017	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 594/1 w m. Potok	65 400	0,00	Pomoc finansowa dla Gminy Jedlicze.
60053	Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Krosna	15 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
60078	Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie	75 000	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Projekt budowlany w trakcie opracowania.
60095	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie	3 899 428	1 975 252,64	Zadanie w realizacji. Wykonano wydatki dotyczącą spłaty zobowiązań factoringowych, wykonano także w ogrodzeniu lotniska dodatkową bramę oraz udrożniono na obszarze organizowanych imprez system melioracji. W chwili obecnej trwa udrażnianie systemu melioracji terenu lotniska w obrębie ulic Zręcińska i Podkarpacka.
60095	ROD „Zawodzie” - Rozbudowa parkingu	9 000	9 000,00	Przekazano dotację dla ROD "Zawodzie" - rozliczenie zadania w II półroczu.
63095	Wnieście wkładów do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.	1 300 000	1 300 000,00	przekazano wkłady do spółki CDS Sp. z o.o. na zapewnienie ciągłości funkcjonowania
63095	Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie	16 030	0,00	realizacja w II półroczu (prace remontowe kamiennego postumentu wspierającego rzeźbę Portusa)

63095	Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach	120 000	0,00	Zadanie w realizacji. Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na ukształtowanie stoku narciarskiego w Czarnorzekach oraz wykonanie projektu trasy zjazdowej dla dzieci.
70005	Uzbrojenie terenu przy ul. Baczyńskiego w Polance	2 530 000	64 884,34	Zadanie w realizacji (umowny termin realizacji - koniec października 2018). Wykonane zostanie uzbrojenie terenu dla 55 działek budowlanych.
70005	Wykupy nieruchomości	3 650 000	147 542,00	nabycie, bądź zamiana, działek w Dzielnicy Suchodół w obrębie drogi "G", w Dzielnicy Polanka pod planowaną drogę boczną od ul. Popietuski i drogę dojazdową do stawów wędkarskich oraz innych nieruchomości na terenie Miasta
70005	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzesckiej w Krośnie	5 000	0,00	W ramach środków finansowych opracowany zostanie kosztorys inwestorski na budowę II etapu budowy mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzesckiej w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego.
70005	Modernizacja budynku przy ul. Decowskiego 107 w Krośnie	50 000	0,00	W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa wraz z decyzjami i pozwoleniem na budowę na remont więźby i pokrycia dachu budynku przy ul. Decowskiego 107. Realizacja możliwa po zabezpieczeniu środków finansowych.
70005	Zakup nieruchomości "Lotnisko Iwnicz"	5 000 000	5 000 000,00	II rata płatności za zakup nieruchomości Lotnisko Iwnicz
70005	Zwrot dofinansowania - Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska	715 576	715 575,90	Wydatkowano środki na zwrot części dofinansowania z EFRR w związku ze sprzedażą działek uzbrojonych w ramach projektu
70021	Wniesienie wkładów do spółki TBS PM	1 500 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
70095	Rewitalizacja skwerów przy ulicach Kolejowej i Naftowej	23 000	0,00	W ramach rewitalizacji wykonano m.in.: przy budynku Kolejowa 2a - wyrównano teren, nasadzono drzewa i krzewy, wysypano kamień, zasiano trawę; przy budynku Kolejowa 12 - nasadzono drzewa i krzewy, wysypano kamień, zasiano trawę; przy budynku Naftowa 17 - usunięto uschnięte rośliny, nasadzono drzewa i krzewy, wysypano kamień (płatność w II półroczu)
70095	ROD „Chopina” - Remont budynku działkowców	7 640	7 640,00	Przekazano dotację dla ROD "Chopina"
71035	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych w Krośnie	45 890	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
71035	Remont kaplicy cmentarnej przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie	64 110	0,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wyremontowano schody wejściowe do budynku kaplicy cmentarnej.

71095	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno	30 000	0,00	Środki finansowe zarezerwowane zostały na aktualizację kosztorysów inwestorskich na budowę inkubatora przedsiębiorczości oraz na wybór i podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu. Postępowanie przetargowe na wybór Inżyniera Kontraktu jest w chwili obecnej przygotowywane. Kosztorysy inwestorskie aktualizowane będą nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed planowanym terminem ogłoszenia przetargu na realizację.
72095	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	682 208	0,00	wybrano wykonawców na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych (realizacja do 2019 r.)
72095		120 390	0,00	
75023	Modernizacja budynku UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie	16 000	0,00	W ramach środków finansowych przeprowadzony zostanie remont pomieszczenia na poddaszu budynku przy ul. Staszica z możliwością adaptacji go na pomieszczenie biurowe.
75023	Modernizacja budynku UM przy ul. Prochownia 4 w Krośnie	53 000	0,00	W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa wraz z decyzjami i pozwoleniem na budowę na remont pomieszczeń sali ślubów wraz z wymianą w tych pomieszczeniach instalacji elektrycznej w budynku UM przy ul. Prochownia. Realizacja po zapewnieniu niezbędnych środków finansowych.
75023	Modernizacja budynku UM przy ul. Lwowskiej 28a	80 000	0,00	W ramach środków finansowych wykonana zostanie klimatyzacja w pomieszczeniach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej (łącznik II i III piętro). Realizacja zadania - II półrocze.
75023	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Krosna	216 000	182 648,85	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
75023	E-Uslugi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap	644 708	640 699,74	Zakupiono sprzęt komputerowy, serwer, macierz dyskową i UTM oraz wdrożono E-Uslugi (m.in. e-Rada, Portal Interesanta z wersją mobilną, Budżet Obywatelski, Konsultacje społeczne, portal dla inwestorów),
75023		130 846	128 281,13	
75023	Gmina Rymanów - E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap	329 465	241 476,54	dotacje (środki z EFRR) dla gmin partnerskich na realizację wydatków w ramach projektu
75023	Gmina Frysztak - E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap	600	0,00	
75023	Gmina Frysztak - E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap	306 750	256 384,25	
75405	Zakup samochodu osobowego małolitrażowego oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Krośnie (dotacja Fundusz Wspierania Policji)	25 000	0,00	Podpisano porozumienie - zadanie do realizacji w II półroczu 2018 r.
75412	Remont pomieszczeń garażowych OSP Polanka	12 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
75412	Zakup sprzętu i wyposażenia strażaków OSP Suchodół	20 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.

75412	Zakup urządzenia selektywnego systemu alarmowania dla OSP Białobrzegi		4 500	4 500,00	Zadanie zrealizowano. Zakupiono urządzenie selektywnego systemu alarmowania dla OSP Białobrzegi.
75412	Remont pomieszczeń garażowych i suszarni węży OSP Turaszówka		10 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
75495	Modernizacja i rozbudowa Centrum Obserwacji Wizyjnej		550 000	0,00	W chwili obecnej trwa przygotowywanie specyfikacji przetargowej oraz ustalanie zakresu prac i doboru urządzeń w centrum monitoringu (planowana wymiana 10 zużytych kamer). Planowany termin ogłoszenia przetargu - sierpień 2018.
75495	Przebudowa układu zasilająco-pomiarowego dla potrzeb infrastruktury monitoringu w Rynku		70 000	0,00	Zadanie w realizacji - wykonany zostanie układ zasilający - pomiarowy dla potrzeb monitoringu w Rynku.
75818	Rezerwa na inwestycje w dzielnicach i osiedlach		273 205	0,00	z rezerwy rozdysponowano na wnioski Dzielnic i Osiedli kwotę 748.855 zł - wykaz w części opisowej
80101	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie		45 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
80101	Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej		500 000	0,00	W ramach środków finansowych rozbudowana zostanie Szkoła Podstawowa nr 7 w Polance wraz z budową zatoki dla samochodów przywożących dzieci do szkoły oraz wymienione ogrodzenie szkoły od ul. Decowskiego. W m-cu maju ogłoszony został przetarg na realizację prac jednak oferta przekraczała zarezerwowaną w budżecie kwotę. W m-cu lipcu ogłoszono drugie przetarg z terminem realizacji - koniec sierpnia 2019.
80101	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M.Konopnickiej 5 - modernizacja budynku		86 000	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych wykonana zostanie wentylacja w pomieszczeniu kuchni.
80101	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 - modernizacja budynku		111 700	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych zmienne zostanie pokrycie dachu nad przewiązką przy sali gimnastycznej SP nr 5 w Suchodole.
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 - budowa zatoki parkingowej		60 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 6, ul. Kletówki 1 - budowa zatoki parkingowej		60 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 4 przy ul. Kisielewskiego - modernizacja pomieszczeń		26 000	0,00	Zadanie w realizacji. Przygotowane zostało zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji w pomieszczeniu do ćwiczeń judo w MZS nr 4 przy ul. Kisielewskiego oraz zakup materacy do ćwiczeń. Realizacja zadania - do końca sierpnia 2018.
80101	Przebudowa tablicy zasilającej i układu pomiarowego w budynku MZS Nr 1 przy ul. Magurów 1		50 000	0,00	Zadanie w realizacji. Przy okazji inwestycji związanej z adaptacją parteru MZS nr 1 przy ul. Magurów na przedszkole wyniknęła konieczność przebudowy tablicy zasilającej i układu pomiarowego. Termin zakończenia zadania - sierpień br.

80101	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M. Konopnickiej 5 - przebudowa parkingu	50 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
80101	Wypożyczenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w krośnieńskich placówkach oświatowych	17 021	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul. Powstańców Śląskich 37 - modernizacja budynku	40 000	0	Realizacja zadania w II półroczu br.
80101	Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku	120 000	0	Realizacja zadania w II półroczu br.
80104	Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej	1 353	1 230,00	Wykonanie projektu: przebudowa rozdzielni głównej energii elektrycznej budynku MZS Nr 1 w Krośnie
80104	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami małej architektury przy MZS Nr 1 w Krośnie	10 000	0	Realizacja zadania w II półroczu br.
80104	Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Wyspiańskiego 20 - budowa elementów małej architektury - plac zabaw dla dzieci w Krośnie ul. Wyspiańskiego 20	108 618	43342,69	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, rozbiórka ogrodzenia, przeniesienie urządzeń małej architektury zgodnie z projektem, zakup i montaż urządzenia SK-15 MALEC
80104	Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. Kisielewskiego 15 - modernizacja budynku	50 000	0	Realizacja zadania w II półroczu br.
80104	Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42 - modernizacja budynku	27 000	26 999,23	Zakup obieraczki do obierania jarzyn oraz pieca konwekcyjno-parowego na kuchnię przedszkolną.
80104	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	20 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
80104	Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej	719 000	687 702,87	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych zaadaptowano parter MZS nr 1 przy ul. Magurów na przedszkole oraz przebudowano klatki schodowe do wymogów p.poż.
80104	Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej	73 000	60 372,58	Zakup wyposażenia do nowych sal przedszkolnych PM Nr 2 przy ul. Magurów oraz pomocy dydaktycznych
80104	Miejski Zespół Szkół Nr 7- Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 - przebudowa parkingu	30 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
80115	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	30 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Szpetnara 9 - modernizacja budynku	80 000	2 909,06	Zadanie w realizacji. Na dzień dzisiejszy opracowana została dokumentacja projektowa na wykonanie izolacji fundamentów budynku ZSP nr 2 od strony ulicy Szpetnara wraz z odwodnieniem terenu przed budynkiem. Ogłoszenie przetargu na roboty po zapewnieniu wystarczających środków finansowych.

80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja budynku	250 000	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych wyremontowane zostaną korytarze na wszystkich kondygnacjach budynku ZSP nr 3. Zakończenie prac - koniec sierpnia 2018.
80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Podkarpacka 16 - budowa sali gimnastycznej	375 000	0,00	Na budowę sali gimnastycznej przy ZSP nr 1 opracowana została kompletna dokumentacja projektowa wraz z decyzją pozwolenia na budowę. Złożono wniosek na dofinansowanie ze środków FRKF. Ogłoszenie przetargu - po podpisaniu umowy na dofinansowanie.
80115	Wypożyczenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w krośnieńskich placówkach oświatowych	50 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Rzeszowska 10 - modernizacja budynku	30 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
80115	ZSP Nr 5 - Zakup szorowarki zasilanej sieciowo do czyszczenia powierzchni płaskich	4 000	4 000,00	zakupiono szorowarkę
80115	ZSP Nr 5 - Zakup kosiarki	7 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
80120	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Rzeszowska 10 - modernizacja budynku	30 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
80120	MZS Nr 4 - Zakup serwera	12 727	0,00	Dokonano wyboru dostawcy, termin zainstalowania urządzenia wyznaczono na lipiec 2018 r.
80120	ZSP Nr 5 - Zakup szorowarki zasilanej sieciowo do czyszczenia powierzchni płaskich	4 364	4 364,00	zakupiono szorowarkę
80120	ZSP Nr 5 - Zakup kosiarki	7 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
80120	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Podkarpacka 16 - budowa sali gimnastycznej	375 000	0,00	Na budowę sali gimnastycznej przy ZSP nr 1 opracowana została kompletna dokumentacja projektowa wraz z decyzją pozwolenia na budowę. Złożono wniosek na dofinansowanie ze środków FRKF. Ogłoszenie przetargu - po podpisaniu umowy na dofinansowanie.
80140	Zakup urządzenia nawigacyjnego do symulatora lotów	116 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
85111	Dofinansowanie zakupu karetki transportowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie	100 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
85111	Dofinansowanie zakupu systemu chłodzenia skóry głowy zapobiegającego wypadaniu włosów podczas chemioterapii dla Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie im. ks. B. Markiewicza	10 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
85141	Zakup defibrylatora - wyposażenie ambulansu sanitarnego SPPR w Krośnie	70 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.

85195	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Grodzka 10 na potrzeby POZ	25 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
85195	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod	10 800	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
85195		1 200	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
85195	Zakup automatycznego defibrylatora	7 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
85202	Modernizacja budynku DPS nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie	138 000	12 792,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa na rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie budynku DPS nr 1, dokumentacja projektowa na remont jadalni. W chwili obecnej trwa remont jadalni oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych.
85202	DPS Nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie - Zakup kompaktowej centrali energetycznej na cele grzewcze, wytwarzania ciepłej wody użytkowej i prądu	147 600	0,00	Zadanie w realizacji. Na zabudowę kompaktowej centrali energetycznej jest opracowywana dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją oraz częścią kosztorysową. Po zakończeniu prac projektowych ogłoszony zostanie przetarg na realizację.
85202	DPS Nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie - modernizacja infrastruktury teleinformatycznej	20 000	20 000	Modernizacja sieci teleinformatycznej ze względu na bezpieczeństwo danych (wydzielenie osobnej sieci dla administracji i osobnej sieci dla mieszkańców)
85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul. Kletówki w Krośnie	12 900	0	Realizacja zadania w II półroczu br.
85202	DPS Nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie - modernizacja infrastruktury teleinformatycznej	10 000	10 000	Zakup serwera
85202	DPS Nr 1 - Zakup zmywarki	8 680	8 680	Zakup zmywarki kapturowej z automatycznym zmiękcaczem wody symbol ASBER EASY - H500 DD na wyposażenie kuchni DPS NR 1 w Krośnie.
85202	DPS Nr 2 przy ul. Kletówki w Krośnie - Zakup pieca konwekcyjno parowego	20 000	0	Realizacja zadania w II półroczu br.
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Piastowska 58 w Krośnie - zakupy inwestycyjne	9 000	4 797,00	Zakup klimatyzatora stacjonarnego do pomieszczenia serwerowni
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Piastowska 58 w Krośnie - modernizacja budynku	32 000	2 373,21	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wykonana została klimatyzacja w części pomieszczeń budynku MOPR oraz przebudowany został układ pomiarowy na inst. elektrycznej.
85321	Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Legionów 8	6 400	5 842,50	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wykonana została klimatyzacja w pomieszczeniach budynku Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Legionów w Krośnie.
85410	Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20 - modernizacja budynku	60 000	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych opracowana zostanie dokumentacja projektowa na przebudowę 13 pokoi trzyosobowych na pokoje dwuosobowe z łazienkami oraz dostosowanie budynku do wymogów p.poż.

85410	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Czajkowskiego z zamiarem utworzenia bursy międzyszkolnej	60 000	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych opracowana zostanie dokumentacja projektowa na adaptację części pomieszczeń budynku ZSKU na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie.
85505	Adaptacja budynku przy ul. Mirandoli Pika 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego	2 815 000	59 122,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa i prowadzony jest remont budynku przy ul. Mirandoli Pika na potrzeby Żłobka Miejskiego. Planowane zakończenie prac na sierpień
85505	Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie	47 302	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
85505	Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie	19 588	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela (boczna) w Krośnie	120 000	105 288,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wykonano odcinek kanalizacji deszczowej (przekroczenie ul. Lelewela) umożliwiające w II etapie realizacji podpięcie kanalizacji deszczowej z ul. (boczna) Lelewela.
90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Lewakowskiego w Krośnie	456 033	0,00	Zadanie w realizacji. Inwestycja polegająca na rozdzieleniu kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Lewakowskiego prowadzona jest przez MPGK w Krośnie. Środki finansowe przeznaczone są na budowę kanalizacji deszczowej.
90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna	3 300 000	4 575,60	W ramach środków finansowych wybudowana zostanie nowa kanalizacja deszczowa w rejonie ulic Tysiąclecia, Naftowa, Kolejowa, Krakowska itp. (zadanie realizowane wspólnie z MPGK sp. z o.o. - wybrany został wykonawca robót) oraz w rejonie ulicy Okrzei wraz z wylotem do rzeki Wisłok i w rejonie ul. Powstańców Śląskich- planowany termin ogłoszenia przetargu - III kwartał 2018.
90002	Budowa altan śmietnikowych	130 000	0,00	wysłano zapytanie dot. wykonania projektów
90004	Rewitalizacja parku przy ul. Piastowskiej w Krośnie	100 000	26,80	realizacja zadania w II półroczu
90004	Rozwój terenów zieleni w Mieście Krośnie	500	0,00	Wniosek o dofinansowanie projektu złożony do POIS, oczekuje na weryfikację
90005	Modernizacja systemów grzewczych na terenie Miasta Krosna	15 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
90005	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krośnice	100 000	0,00	
90005	Wyżne	7 147 231	0,00	
90005		4 058 771	0,00	zadanie w realizacji - płatności II półroczu 2018r.
90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna	418 301	0,00	
90005		187 004	0,00	przygotowanie postępowania przetargowego, realizacja II półroczu 2018r.

90005	Gmina Krościenko Wyżne - Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne	1 817 177	0,00	dotacja (środki z EFRR) dla gminy Krościenko Wyżne na realizację wydatków w ramach projektu przekazane będą w II półroczu
90008	Ochrona i zagospodarowanie terenów cennych przyrodniczo miasta Krosna	80 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
90013	Budowa schroniska dla zwierząt w Krośnie	25 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
90015	Budowa oświetlenia ul. Jasna w Krośnie	20 000	19 462,15	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych dokonane zostało oświetlenie ul. Jasnej. Zamontowane zostały 3 punkty oświetleniowe oraz wybudowano 103 mb kabla.
90015	Dobudowa punktów świetlnych	220 000	452,50	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych dobudowane zostaną punkty oświetleniowe na ulicach: Przędki, Mickiewicza, Oficerska, Powstańców Śląskich, Leśna, Klonowa, Kolejowa, Pigońia oraz Nad Badoniem.
90015	Budowa oświetlenia ul. W.Pola w Krośnie	36 000	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych zamontowane zostanie 5 punktów oświetleniowych.
90015	Budowa oświetlenia ul. Mostowej w Krośnie	30 000	0,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych zamontowane zostały 3 punkty oświetleniowe oraz wybudowano około 100 mb kabla.
90015	Budowa oświetlenia sięgacza ul.Długiej wzdłuż działki 775 w Krośnie	27 200	17 067,85	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych zamontowane zostało 4 punkty oświetleniowe. Po zabezpieczeniu dodatkowych środków finansowych zamontowane zostanie 2 punkty oświetleniowe.
90015	Budowa oświetlenia przy ul. Goszczyńskiego i ul. ks.Sarny w Krośnie	80 000	39 037,76	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych zamontowane zostanie 10 punktów oświetleniowych oraz 471 mb kabla.
90015	Budowa oświetlenia przy ul. Jeleniówka w Krośnie	30 000	29 787,06	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych zamontowane zostanie 4 punkty oświetleniowe oraz wybudowano 148 mb kabla.
90095	Budowa toalety w Zespole Staromiejskim	60 000	0,00	Zadanie zrealizowane, W ramach środków finansowych zamontowana została kamera obrotowa oraz kamera stałopozycyjna wraz z kablem światłowodowym na terenie obiektów sportowych przy ul. Legionów w Krośnie.
90095	Zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzka i Lwowska	10 000	0,00	czasowo odstąpiono od realizacji zadania
90095	Wykonanie wybiegu dla psów przy DK 28 u wylotu ulicy Witosa	50 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
90095	Modernizacja fontanny na krośnieńskim Rynku	100 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
90095	Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Wojska Polskiego - Lwowska w Krośnie	20 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu

90095	Zakup i montaż aparatów wrzutowych w szaletach miejskich	20 000	0,00	Zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy. Realizacja zadania II półrocze 2018r.
92105	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie	100 226	94 513,20	zakup sprzętu i usług związanych z przygotowaniem stanowisk do wirtualnej rzeczywistości - prezentacji historii miasta (aplikacja i sprzęt komputerowy oraz gogle do rzeczywistości wirtualnej oraz luneta - zamontowana na wieży farnej, wykonanie aplikacji mobilnej
92105		17 686	16 678,80	
92109	Modernizacja budynku artKina przy ul. Bieszczadzkiej 1 w Krośnie	220 000	220 000,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa na rozbudowę, modernizację i termomodernizację budynku artkina przy ul. Bieszczadzkiej w Krośnie.
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku	9 500	9 163,50	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa na zmodernizowanie systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku RCKP przy ul. Kolejowej.
92109	Modernizacja Dzielnicy Domu Ludowego w Polance wraz z przyległym terenem na cele społeczne	13 000	0,00	Zadanie zostało zrealizowane, wykonano: odwodnienie w piwnicy wraz z montażem pompy, montaż grzejnika, zagospodarowanie schowka pod schodami. Płatność początek lipca 2018 r.
92109	Modernizacja Dzielnicy Domu Ludowego w Polance wraz z przyległym terenem na cele społeczne	742 393	439 932,28	Zadanie w realizacji. W DDL Polanka trwają roboty polegające na modernizacji budynku (modernizacja kuchni, klatek schodowych, sali balowej wraz z pomieszczeniami sąsiadującymi, piwnic itp.). Pozostałe środki finansowe przeznaczone zostały na docieplenie stropów, na który ogłoszone zostało postępowanie przetargowe.
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku	400 500	0,00	Rozpoczęto prace związane z montażem klimatyzacji w budynku przy ul. Kolejowej 1.
92110	Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie	20 000	0,00	Zadanie w realizacji. Po przeprowadzonych dwóch postępowaniach przetargowych wybrany został wykonawca robót dotyczących modernizacji kamienicy przy ul. Portiusa 4 oraz dostawca urządzeń i sprzętu. Umowny termin zakończenia prac - listopad 2018
92110		2 250 313	202 105,64	
92110		3 037 403	104 344,61	
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul. Wojska Polskiego 41 - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne	68 000	38 000,00	Ze środków dotacji celowej wykonano kompensację energii biernej pojemnościowej i indukcyjnej w budynku Filii nr 4 przy ul. Krakowskiej 4 oraz klimatyzacji w budynku Filii nr 6 przy ul. Ordynackiej 8.
92120	Iluminacja zabytkowych obiektów na obszarze Zespołu Staromiejskiego Miasta Krosna	5 000	0,00	wykonano koncepcję iluminacji Zespołu Staromiejskiego - rozliczenie finansowe w II półroczu
92120	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	336 650	75 000,00	dotacje dla osób fizycznych
92120	Remont i konserwacja kamienicy ul. Rynek 13	8 000	0,00	
92120	Wymiana witryny sklepowej w kamienicy ul. Rynek 13	4 000	0,00	dotacje dla osób fizycznych i prawnych przekazane będą w II półroczu
92120	Prace remontowe i budowlane budynku kina „Sokół” przy ul. Grodzkiej 15	10 000	0,00	

92120	Renowacja fasady kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 1	9 000	0,00
92120	Prace remontowe piwnic kamienicy przy ul. Rynek 9/ul. Sienkiewicza 2	9 000	0,00
92120	Prace konserwatorskie kapliczki Józefa i Katarzyny Paczosów przy ul. Białobrzelskiej 57	8 000	0,00
92120	Prace remontowe i budowlane kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 11	8 000	0,00
92120	Prace budowlane elewacji frontowych budynku przy ul. Lewakowskiego 6	8 000	0,00
92120	Remont elewacji budynku przy ul. Lwowskiej 1	10 000	0,00
92120	Remont elewacji budynku kamienicy przy ul. Pawła z Krosna 8	9 000	0,00
92120	Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 1	5 000	0,00
92120	Remont elewacji kamienicy przy ul. Rynek 6	15 000	0,00
92120	Remont elewacji oraz korytarza głównego w budynku przy ul. Rynek 16	10 000	0,00
92120	Prace remontowe i budowlane kamienicy Rynek 21	9 000	0,00
92120	Odwodnienie i osuszenie fundamentów budynku przy ul. Staszica 1	9 000	0,00
92120	Prace remontowe dachu budynku przy ul. Staszica 10	4 000	0,00
92120	Renowacja elewacji frontowej kamienicy przy ul. Rynek 25	5 000	0,00
92120	Remont pomnika pamięci mieszkańców Polanki poległych w walkach za ojczyznę	26 000	0,00
92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w Kościele w Polance	20 000	0,00
92120	Wykonanie izolacji i odwodnienia fundamentów budynku kaplicy Emaus w Krośnie	10 000	0,00
92120	Prace remontowe i konserwatorskie kaplicy św. Wojciecha	10 000	0,00
92120	Prace konserwatorskie polichromii z Kościoła Kapucynów w Krośnie	10 000	0,00
92120	Prace remontowe i konserwatorskie kopuły kaplicy Oświęcimów przy Kościele Franciszkanów w Krośnie	10 000	0,00
92120	Kontynuacja restauracji detali architektonicznych budynku przy ul. Grodzkiej 6	10 000	0,00

dotacje dla osób prawnych i fizycznych przekazane będą w II półroczu

92120	Prace remontowe i budowlane kamienicy Rynek 5 w Krośnie	113 350	7 000,00	Realizacja zadania w II półroczu
92195	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej	32 952	0,00	W 2017 r. została opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę budynku dworca kolejowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania.
92195		3 379 640	0,00	Obecnie trwają prace przygotowawcze mające na celu ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych oraz dostawę i montaż wyposażenia w obiekcie. Planowany termin ogłoszenia przetargu - lipiec 2018 r. termin zakończenia - IV kwartał 2019 r.
92195		1 510 898	0,00	
92601				
92601	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie	760 750	37 540,00	Zadanie zrealizowane. Wybudowany został kompleks basenów otwartych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Zadanie finansowane na zasadach factoringu.
92601	Zakup i montaż siłowni plenerowej na terenie Dzielnicy "Białobrzegi"	80 000	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnie utwardzoną z kostki brukowej, zamontowano urządzenia siłowe (10 szt.) i ławeczkę parkową.
92601	Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie	780 000	0,00	planowane ogłoszenie przetargu w IV kwartale br.
92601	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie miasta Krosna	181 500	11 500,00	Wykonanie materiałów projektowych dla zadania pn. "Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie miasta Krosna"
92601	Zabudowa urządzeń pomiarowych w przepompowni ścieków na terenie CRS przy ul. Bursaki w Krośnie	60 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
92601	Remont i modernizacja hali sportowo-widowskiej przy ul. Bursaki 29	368 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
92601	Wydatki na zakupy inwestycyjne - hala sportowo-widowskowa przy ul. Bursaki 29	25 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
92601	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Legionów w Krośnie	241 000	28 781,91	wykonanie odwodnienia i prac brukarskich wraz z zakupem materiałów na torze żużlowym i stadionie
92601	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Bursaki 41 w Krośnie	130 000	102 500,00	remont schodów i wanny hamownej zjeżdżalni na basenie przy ul. Bursaki 41
92601	Wydatki na zakupy inwestycyjne - hala sportowo-widowskowa przy ul. Bursaki 29	30 000	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
92601	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Bursaki 41 w Krośnie	65 000	34 100,42	zakup mebli i wyposażenia do pomieszczeń socjalnych na basenie oraz sprzętu ratowniczego.
92601	Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów przy ul. Bursaki 41	10 000	8 110,00	zakup ostrzałki do ostrzenia łyżew
92601	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	40 000	0,00	Został wykonany projekt zagospodarowania placu zabaw. Ogłoszono zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania. Przewidywany termin wykonania zadania 30.09.2018 r.

92601	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne	168 000	70 000,00	Ze środków dotacji celowej wykonano naprawę systemu wentylacji mechanicznej zainstalowanej na Krytej Pływalni przy ul. Wojska Polskiego 45a w Krośnie.
92601	ROD „Wojciech” - Modernizacja miejsca rekreacyjnego	13 000	13 000,00	Przekazano dotację celową dla ROD „Wojciech” - rozliczenie środków w II półroczu
92695	Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie	2 761 657	2 752 934,01	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania powstał budynek sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno - szatniowym o wym. zewnętrznych 70,9 x 25,44 m, (wymiar areny sportowej: 23,16 x 39,06m) zaplecze socjalne o wymiarach 23 x 39m, wejście z dostępem dla niepełnosprawnych, na I piętrze 4 sale szkoleniowe oraz węzeł sanitarny. Zadanie otrzymało dofinansowanie z FRKF.
92695	Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5 w Krośnie wariant 300/333 m treningowy	270 219	240 219,00	Zadanie zrealizowane. Opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na przebudowę boiska szkolnego wraz z bieżnią, przebudowa budynku sanitarno - szatniowego wraz z instalacjami oraz przebudowa części budynku magazynowego. Zakres obejmuje również budowę chodników oraz budowę ogrodzenia, inst. oświetlenia zewnętrznego itp. Podstawowe parametry boiska: boisko do piłki nożnej - 90 x 45m, bieżnia okrężna 4 torowa - 333 m, bieżnia prosta 4 - torowa 100/110m, skocznia do skoku w dal i trójskoku, skocznia do skoku wzwyż, rzutnia do pchnięcia kulą. Boisko lekkoatletyczne, w którego skład wchodzi bieżnia lekkoatletyczna, boisko piłkarskie i urządzenia do lekkiej atletyki ma wymiary 145,88 x 67,51 m. Zadanie otrzymało dofinansowanie z FRKF.
		124 689 130	21 740 594,66	

PREZIDENT
 Miasta Krosna
Piotr Przytocki