

Projekt nr **150305J**

PM PRACOWNIA *Piotr Malik 38 – 420 KORCZYNA, ul Akacyjowa 47*

NIP: 684 – 111 – 01 – 50 REGON: 370478338 tel. 0-609 051 062

Inwestor: **Gmina Krosno, 38 – 400 Krosno ul. Lwowska 28A**

Obiekt: **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie**

Lokalizacja: **38 – 404 Krosno ul. Rzeszowska dz. nr ew. 338 obręb
Turaszówka**

Stadium: **Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na
budowę**

Branża: **Informacja dotycząca Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia**

Informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

Korczyna, marzec 2015

Opracował:
mgr inż. Piotr Malik
zam. 38-420 Korczyna ul. Akacyjowa 47

Część opisowa

do informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Realizacja zamierzenia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie.

Przewidywane zamierzenie obejmuje wykonanie następujących robót:

- 1.1. Roboty ziemne obejmujące zebranie humusu za pomocą spycharek, wykonanie nasypów pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz rowków pod krawężniki, drenaż i dołów pod słupki ogrodzenia ze złożeniem ziemi na odkład;
- 1.2. Drenaż z odprowadzeniem wód gruntowych do istniejącej kanalizacji deszczowej;
- 1.3. Wykonanie projektowanych warstw podbudowy;
- 1.4. Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm ;
- 1.5. Wykonanie projektowanych nawierzchni poliuretanowej oraz z wysokiej trawy na gotowej podbudowie;
- 1.6. Wykonanie trawnika z nawiezieniem ziemi urodzajnej z odkładu;
- 1.7. Wykonanie ogrodzenia wysokości 4,00m z siatki powlekanej na słupkach stalowych z furtkami, bramami i cokołem betonowym;
- 1.8. Dostawa i montaż wyposażenia boiska.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Na terenie związanym z realizacją zamierzenia istnieje użytkowany obecnie nie występują żadne obiekty budowlane.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Na terenie przeznaczonym pod projektowaną inwestycję nie występują obiekty mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania:

W trakcie realizacji robót budowlanych - montażowych nie występują zagrożenia wymienione w Rozporządzeniu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaży pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Instruktaż z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzony powinien być przez kierownika budowy. Potwierdzenia szkoleń winny być dokonywane w książce szkoleń przechowywanej u kierownika budowy.

Pracownicy powinni zostać poinformowani o postępowaniu w wypadku zagrożenia życia i zdrowia (udzielenie pierwszej pomocy, zawiadomienie służb ratowniczych i kierownika budowy, zabezpieczenie miejsca wypadku i niedopuszczenie do zniszczenia lub zatarcia przyczyn wypadków).

Pracownicy winni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej: rękawice robocze, kaski, okulary ochronne.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Na placu budowy nie ma istotnych przeszkód przy przeprowadzeniu akcji ewakuacyjnej.

Należy oznakować i utrzymywać w należyтым porządku drogi ewakuacyjne umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Korczyna, marzec 2015

Opracował:
mgr inż. Piotr Malik
UAN-2-8346-56/88